

INTERVENTO DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE GIARDINO PUBBLICO DI LANCIOLE - CRONOPROGRAMMA LAVORI																														
		SETTIMANA	1							2							3							4						
MESE I	Allestimento cantiere	Allestimento cantiere (lavorazioni da 1 a 6)																												
	Demolizioni pavimento e massetto	Demolizione/rimozione di pavimento (lavoraz. Da 7 a 8)																												
		Demolizione di massetto/sottofondo in cls. (lavoraz. 9)																												
	Scavi, predisposizioni e condotte	Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere (lavoraz. da 10 a 11)																												
		Scavo a sezione ristretta obbligata in terreni sciolti e/o rocce tenere (lavoraz. 12)																												
		Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligatoria per passaggio tubazioni acque meteoriche (lavoraz. 16)																												
	Movimentazione materiali di risulta e trasporto a discarica	Scarrettamento materiali di risulta da scavi/demolizioni (lavoraz. 18.1)																												
		Scarrettamento materiali di risulta in ambito di cantiere (lavoraz. da 18.2 a 18.4)																												
MESE II	Movimentazione materiali di risulta e trasporto discarica	Scarrettamento materiali di risulta in ambito di cantiere (lavoraz. da 18.2 a 18.4)																												
		Carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati (lavoraz. 19)																												
	Riempimento avvallamento esistente	Riempimento di scavi o buche eseguito a mano con materiale proveniente da scavi (lavoraz. 22)																												
MESE III	Riempimento avvallamento esistente	Riempimento di scavi o buche eseguito a mano con materiale proveniente da scavi (lavoraz. 22)																												
	Realizzazione sistema di raccolta acque meteoriche e predisposiz. Impianto di illuminazione e adduz. Idrica	Posa in opera di fognatura in P.V.C. rigido (lavoraz. 23)																												
		Posa pozzetto di ispezione prefabbricato in cls. (lavoraz. 28 e 32)																												
		Fornitura e posa in opera tubazioni per predisposizione impianto di illuminazione e fornitura idrica (lavoraz. 30 e 31)																												
	Scarrettamento materiali	Scarrettamento materiali edili e terreno (lavoraz. da 45.1 a 46)																												
	Getti in cls per realizzazione piano di posa delle pavimentazioni	Conglomerato cementizio per magroni o getti non armati o debolmente armati, classe di resistenza C12/15(lavoraz. 35)																												
		Massetto armato (lavoraz. 36)																												
MESE IV	Getti in cls per realizzazione piano di posa delle pavimentazioni	Massetto armato (lavoraz. 36)																												
		Conglomerato cementizio per plinti, fondazioni continue o platee, classe di resistenza C 20/25. (lavoraz. 38)																												
		Recupero corticale di superfici im cls - sottofondo scale interne e ballatoio (lavoraz. 39)																												
	Nuova pavimentazione	Realizzazione pavimentazione pedonale e trasporto a discarica materiale di risulta (lavoraz. 40 e 41)																												
Mese V	Nuova pavimentazione	Realizzazione pavimentazione pedonale e trasporto a discarica materiale di risulta (lavoraz. 40 e 41)																												
	Sistemazione giardino	Fornitura e spandimento terra da giardino, compreso caricamento e trasporto ad impianto di smaltimento (lavoraz. 42)																												
	Ringhiere	Ringhiera in ferro (lavoraz. 43)																												
		Smontaggio ringhiera esistente (lavoraz. 17)																												
		Trasporto nuova ringhiera dal punto di scarico al punto di installazione (lavoraz. 47)																												
		Applicazione di soluzione fosfatante e verniciatura (lavoraz. 44.1 e 44.2)																												
Mese VI	Ringhiere	Applicazione di soluzione fosfatante e verniciatura (lavoraz. 44.1 e 44.2)																												

  
