

ALLEGATO "A"

Comune di Scansano

Provincia di GR

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)

(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Completamento opere di urbanizzazione primaria del complesso edilizio realizzato in loc. Le Valentine in Scansano

COMMITTENTE: Comune di Scansano.

CANTIERE: loc. Valentine, Scansano (GR)

Scansano, 09/08/2018

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(architetto Bucci Roberto)

architetto Bucci Roberto

via XX Settembre n. 34
58054 Scansano (GR)
Tel.: 0564 509411

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Recinzione e apprestamenti del cantiere						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	1	1	1	02/09/2019	02/09/2019
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	1	1	1	03/09/2019	03/09/2019
Apprestamenti del cantiere						
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	1	1	1	04/09/2019	04/09/2019
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	1	2	2	05/09/2019	06/09/2019
Impianti di servizio del cantiere						
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	1	1	1	09/09/2019	09/09/2019
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	1	1	1	10/09/2019	10/09/2019
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere	1	1	1	1	11/09/2019	11/09/2019
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	1	1	2	2	12/09/2019	13/09/2019
Realizzazione sottoservizi						
Scavo a sezione obbligata	1	1	5	5	16/09/2019	20/09/2019
Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a.	1	1	5	5	23/09/2019	27/09/2019
Lavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizi in c.a.	1	1	5	5	30/09/2019	04/10/2019
Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a.	1	1	3	3	07/10/2019	09/10/2019
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	1	1	2	2	10/10/2019	11/10/2019
	1	1	5	5	14/10/2019	18/10/2019
	1	1	5	5	21/10/2019	25/10/2019
Posa di conduttura fognaria	1	1	4	4	28/10/2019	31/10/2019
	1	1	5	5	04/11/2019	08/11/2019
Pubblica illuminazione						
Realizzazione di impianto di messa a terra	1	1	5	5	11/11/2019	15/11/2019
Posa di pali per pubblica illuminazione	1	1	4	4	18/11/2019	21/11/2019
Montaggio di apparecchi illuminanti	1	1	1	1	25/11/2019	25/11/2019
Strada						
Sede stradale						
Formazione di fondazione stradale	1	1	4	4	26/11/2019	29/11/2019
Formazione di manto di usura e collegamento	1	1	3	3	02/12/2019	04/12/2019
Opere d'arte per lavori stradali						
Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali	1	1	2	2	05/12/2019	06/12/2019
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali	1	1	1	1	09/12/2019	09/12/2019
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali	1	1	4	4	10/12/2019	13/12/2019
Cordoli, zanelle e opere d'arte	1	1	2	2	16/12/2019	17/12/2019
Realizzazione di marciapiedi	1	1	1	1	18/12/2019	18/12/2019
Opere complementari per sede stradale						
Posa di segnaletica verticale	1	1	2	2	19/12/2019	20/12/2019
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1	1	2	2	23/12/2019	24/12/2019
	1	1	1	1	27/12/2019	27/12/2019

Tabella Analitica Gantt

Smobilizzo del cantiere	1	1	1	1	30/12/2019	30/12/2019
-------------------------	---	---	---	---	------------	------------

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

1) = da definire

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

Nome attività	Durata	26 Ago 19	02 Set 19	09 Set 19	16 Set 19	23 Set 19	30 Set 19	07 Ott 19							
		31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
Recinzione e apprestamenti del cantiere	2 g	▼▼													
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1 g	Z1													
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e	1 g	Z1													
Apprestamenti del cantiere	3 g	▼▼													
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e	1 g	Z1													
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	2 g	Z1													
Impianti di servizio del cantiere	5 g	▼▼													
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1 g		Z1												
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g		Z1												
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali	1 g		Z1												
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	2 g		Z1												
Realizzazione sottoservizi	30 g	▼													
Scavo a sezione obbligata	5 g				Z1										
Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a.	5 g					Z1									
Lavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizi in c.a.	5 g						Z1								
Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a.	3 g							Z1							
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	12 g								Z1				Z1	Z1	
Posa di conduttura fognaria	9 g														
Pubblica illuminazione	11 g														
Realizzazione di impianto di messa a terra	5 g														
Posa di pali per pubblica illuminazione	4 g														
Montaggio di apparecchi illuminanti	1 g														

23 Dic

