

Ente:



COMUNE di SAN GIOVANNI VALDARNO
Provincia di Arezzo
Area 2 Tecnica

Via Garibaldi n. 43 - Tel. 055-91261 Fax 055-9123376

Progetto:

Intervento di rinforzo locale su un pilastro
posto al piano rialzato dell'asilo nido
comunale di via Milano

Progetto Esecutivo

CODICE UNICO INTERVENTO:

REDATTO DAL SERVIZIO MANUTENZIONI E LAVORI PUBBLICI

Oggetto:

CRONOPROGRAMMA

Codifica Elaborato:

PROGETTO

9	1	0	C
---	---	---	---

FASE

--	--

SERIE

--	--

PROGRESSIVA

--	--	--

SCALA :

1:1000

R

	VERIFICA DEL PROGETTO ART. 26 D.LGS. 50/2016	DATA	RESP. DEL PROCEDIMENTO

R	DESCRIZIONE	DATA	RED.	VER.	APP.
1	EMISSIONE PR. FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA				
2	EMISSIONE PR. DEFINITIVO				
3	EMISSIONE PR. ESECUTIVO				

Cronoprogramma

1 Premessa

Il CRONOPROGRAMMA dei Lavori allegato alla presente relazione, previsto dal comma 1 lettera h) dell'articolo 33 del D.P.R. 207/2010 quale documento del progetto esecutivo da allegare al contratto ai sensi del comma 1 lettera f) dell'articolo 137 dello stesso D.P.R. 207/2010, è stato redatto ai sensi dell'art.40 del ripetuto D.P.R. 207/2010. Il cronoprogramma indica la sequenza temporale delle varie fasi operative determinando in via convenzionale l'andamento temporale degli importi dei relativi lavori.

2 Tempi di esecuzione

Uno degli obiettivi del cronoprogramma è quello di determinare i tempi di esecuzione del lavoro tenendo anche conto dell'eventuale andamento stagionale sfavorevole. Dai calcoli effettuati è risultato che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari 18 giorni naturali e consecutivi.

Intenzione dell'Amministrazione Comunale di San Giovanni Valdarno è di realizzare l'intervento in oggetto durante il periodo estivo di chiusura dell'asilo, in modo da evitare qualsiasi tipo di interferenza tra l'utenza dell'asilo stesso e le attività di cantiere, avendo come obiettivo il termine dei lavori entro il mese di agosto così da poter utilizzare l'edificio "rinnovato" già all'inizio di settembre, abituale periodo di apertura alle attività della struttura.

3 Produzione mensile

Per poter attuare i lavori secondo quanto previsto dal cronoprogramma allegato si evince che l'impresa deve garantire, attraverso le risorse impegnate e la sua organizzazione, una produzione tale da poter realizzare una quantità di lavorazioni corrispondente ad un importo complessivo di euro ~~13.805,44~~ **3.215,44**.

L'impresa che dovrà eseguire i lavori deve considerare i dati innanzi espressi come condizione minima da dover soddisfare, nonostante che il programma esecutivo, che la stessa dovrà stilare prima dell'inizio dei lavori, possa portare a dati differenti da quelli desunti dall'allegato cronoprogramma.

4 Allegati

Cronoprogramma

INTERVENTO DI RINFORZO LOCALE DI UN PILASTRO POSTO AL PIANO RIALZATO DELL'ASILO NIDO DI VIA MILANO - SAN GIOVANNI V.NO																				
CRONO PROGRAMMA																				
Impresa Opere Edili																				
#	Sottofase	RINFORZO LOCALE DI UN PILASTRO IN DELL'ASILO NIDO VIA MILANO - SAN GIOVANNI V.NO Descrizione dei lavori	COMPUTO	PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA'																
				1 a Settimana							2 a Settimana							3 a Settimana		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				18	19	20	21													
0		CONSEGNA LAVORI																		
		Impresa APPALTATRICE [Opere Edili]																		
1		ALLESTIMENTO CANTIERE																		
		Impresa Opere Edili																		
1.1		Recinzione area di cantiere, cartellonistica, segnaletica di sicurezza	327.51																	
2		DEMOLIZIONI E RIMOZIONI																		
		Impresa Opere Edili																		
2.1		Rimozione impiantistiche e infissi	35.43																	
2.2		Demolizione tramezzi	433.90																	
2.3		Demolizione intonaco pilastro e travi	260.98																	
3		RINFORZI STRUTTURALI																		
		Impresa Opere Edili																		
3.1		Scarifica e pulizia delle superfici da trattare	610.41																	
3.2		Preparazione con stondatura pilastro	570.24																	
3.3		Rinforzo pilastro fibre	3645.20																	
3.4		Rinforzo travi con fibre	1813.80																	
4		OPERE DI FINITURA																		
		Impresa Opere Edili																		
4.1		Ricostruzione tramezzi	176.16																	
4.2		Riprese Intonaci	714.62																	
4.3		Ripristino opere impiantistiche	1217.12																	
4.4		MANUTENZIONE E RIPARAZIONI	226.28																	
5		RIMOZIONE PULIZIA CANTIERE																		
		Impresa Opere Edili																		
5.1		Rimozione recinzione e delimitazioni di cantiere e PULIZIA	347.76																	
6		FINE LAVORI																		
		Impresa APPALTATRICE	13815.41																	