



COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Provincia di Grosseto

Settore Lavori Pubblici

Ufficio Lavori Pubblici



**LAVORI DI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DEL RETICOLO STRADALE DI
PUNTA ALA
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORPI ILLUMINANTI A LED**

CRONOPROGRAMMA LAVORI

Nr.	fase lavorativa	inizio fase lavorativa	fine fase lavorativa	durata in giorni
1	Allestimento del cantiere	giorno 1	giorno 2	2
2	Montaggio pali	giorno 3	giorno 10	8
3	Montaggio corpi illuminanti	giorno 11	giorno 16	6
4	Collegamenti elettrici	giorno 17	giorno 19	3
5	Smobilizzo e pulizia cantiere	giorno 20	giorno 20	1
	TOTALE			20

Castiglione della Pescaia, **01/10/2018**

Il Progettista
(**Geom. Massimo Baricci**)
f.to in originale