

DIREZIONE SERVIZI TECNICI
SERVIZIO SUPPORTO TECNICO AI QUARTIERI ED IMPIANTI SPORTIVI
P.O. PROGRAMMAZIONE INTERVENTI - TECNICO MANUTENTIVA AMBITO B

**Rifacimento copertura e risanamento energetico
palestra scuola elementare Ambrosoli**
Prog.: L0751/2017
c.o.170199

Marzo 2018

07- CRONOPROGRAMMA

R.U.P.: Ing. Riccardo Ricci

Progettisti:

Arch. Daniele Squilloni

Arch. Ilaria Vallifuoco



		1° mese				2° mese				3° mese			
LAVORAZIONI	gg.	1° Sett.	2° Sett.	3° Sett.	4° Sett.	5° Sett.	6° Sett.	7° Sett.	8° Sett.	9° Sett.	10° Sett.	11° Sett.	12° Sett.
Allestimento cantiere	2	Allestimento cantiere											
RIFACIMENTO COPERTURE (PALESTRA E SPOGLIATOI)													
Installazione ponteggi esterni	5	Installazione ponteggi esterni											
Rimozione controsoffitto fonoassorbente spogliatoi	5	Rimozione controsoffitto fonoassorbente spogliatoi											
Installazione rete anticaduta provvisoria certificata	3	Installazione rete anticaduta provvisoria certificata											
Smontaggio scossaline, canali di raccolta, e manto e calo a terra	12	Smontaggio scossaline, canali di raccolta, e manto e calo a terra											
Rimontaggio scossaline, canali di gronda, e manto con pannelli in lamiera coibentati	20	Rimontaggio scossaline, canali di gronda, e manto con pannelli in lamiera coibentati											
Posa in opera linea vita e scale a gabbia per accesso copertura	7	Posa in opera linea vita e scale a gabbia per accesso copertura											
Rimontaggio controsoffitto	5	Rimontaggio controsoffitto											
Smontaggio ponteggi esterni e rete anticaduta	5	Smontaggio ponteggi esterni e rete anticaduta											
RIFACIMENTO FACCIATE TERGALI													
Installazione ponteggi esterni	10	Installazione ponteggi esterni											
Rimozione delle scossaline metalliche di copertura	2	Rimozione delle scossaline metalliche di copertura											
Spicconatura degli intonaci	10	Spicconatura degli intonaci											
Rifacimento degli intonaci	15	Rifacimento degli intonaci											
Risanamento del c.a. degradato	20	Risanamento del c.a. degradato											
Coloriture	12	Coloriture											
Rimontaggio scossaline metalliche di copertura	3	Rimontaggio scossaline metalliche di copertura											
Smontaggio ponteggi	8	Smontaggio ponteggi											
Rimozione cantiere	2	Rimozione cantiere											

giorni /lavoro 146

Tempo contrattuale 90gg. (12settimane)

ALLEGATO C - CRONOPROGRAMMA