




COMUNE DI  
**FIRENZE**



**DIREZIONE SERVIZI TECNICI**

Servizio Supporto Tecnico Quartieri e Impianti Sportivi  
P.O. Impianti Sportivi

**PROGETTO ESECUTIVO n. L0762/2017** (Cod. Op. 180111)

**RIQUALIFICAZIONE A PAVIMENTAZIONE SPORTIVA  
E TELI DI COPERTURA PALESTRE COMUNALI**

**DES03**

Cronoprogramma

**RESPONSABILE UNICO**

**DEL PROCEDIMENTO**

**PROGETTO ARCHITETTONICO**

**Ing. Nicola Azzurrini**

**Geom. Serena Olivari**

**Geom. Eleonora Massai**

**Ing. Emilio Carletti**

**PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI**

**Geom. Fabio Borrelli**

**COORDINATORE PER LA SICUREZZA**

**IN FASE DI PROGETTAZIONE**

*Alberi  
Boschi  
Mura  
Ponte*

**Maggio 2018**



## CRONOGRAMMA

Fase	Descrizione dei lavori	Impiego di uomini																				Uomini/giorno		
		Settimane																						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
1	Allestimento Cantiere Pontormo	2																					10	
2	Smontaggio pavimentazione esistente		2																				10	
3	Preparazione sottofondo			2																			10	
4	Posa in opera parquet				3	3	3																45	
5	Coloriture							2															10	
6	Disallestimento cantiere								2														10	
7	Allestimento Cantiere Padovani								2														10	
8	Smontaggio Telo di copertura e imp. Elettrico									2													10	
9	Revisione struttura metallica										3												15	
10	Posa in opera nuovo telo										4	4											40	
11	sistemazioni interne										2												10	
12	Realizz. Impianto elettrico											3											15	
13	Disallestimento cantiere												2										10	
14	Allestimento Cantiere Pirandello															2							10	
15	Smontaggio Telo di copertura e impianti																	2					10	
16	Posa in opera nuovo telo																	4	4				40	
17	sistemazioni interne - impianti																	3					15	
18	Disallestimento cantiere																			2			10	
	Uomini/giorno	10	10	10	15	15	15	10	10	10	10	15	20	30	15	10	10	10	20	35	10		290	