

SOTTOFASI		
MACROFASE 1	Installazione del cantiere	1 GIORNO
	Scavo e demolizioni	8 GIORNI
	Posa dei sotto servizi	10 GIORNI
	Rinterro sotto servizi	2 GIORNI
Realizzazione della pavimentazione		13 GIORNI
MACROFASE 2	Installazione del cantiere	1 GIORNO
	Scavo e demolizioni	8 GIORNI
	Posa dei sotto servizi	10 GIORNI
	Rinterro sotto servizi	2 GIORNI
Realizzazione della pavimentazione		13 GIORNI
MACROFASE 3	Installazione del cantiere	1 GIORNO
	Scavo e demolizioni	8 GIORNI
	Posa dei sotto servizi	10 GIORNI
	Rinterro sotto servizi	2 GIORNI
Realizzazione della pavimentazione		13 GIORNI
MACROFASE 4	Installazione del cantiere	1 GIORNO
	Scavo e demolizioni	8 GIORNI
	Posa dei sotto servizi	10 GIORNI
	Rinterro sotto servizi	2 GIORNI
Realizzazione della pavimentazione		13 GIORNI
MACROFASE 5	Installazione del cantiere	1 GIORNO
	Scavo e demolizioni	8 GIORNI
	Posa dei sotto servizi	10 GIORNI
	Rinterro sotto servizi	2 GIORNI
Realizzazione della pavimentazione		13 GIORNI
MACROFASE 6	Installazione del cantiere	1 GIORNO
	Scavo e demolizioni	8 GIORNI
	Posa dei sotto servizi	10 GIORNI
	Rinterro sotto servizi	2 GIORNI
Realizzazione della pavimentazione		13 GIORNI