



COMUNE DI AREZZO

Direzione Tecnica

Servizio Progettazione OO.PP.

*Prolungamento Tangenziale Urbana
nel tratto posto tra l'intersezione
con la SS71 Umbro-Casentinese e la
SP44 della Catona*

Progetto
ESECUTIVO

Cronoprogramma

Documento:
D.05

Progettisti:

Geom. Valerio Sandroni

Geom. Marco Moretti

Servizio Progettazione OO.PP.

Progettista impianto P.I.:

Per. Ind. Stefano Carrai

Ufficio Opere Pubbliche

Progettista strutturale rete idraulica:

PROGEO Engineering srl

sede Via Don Luigi Sturzo 43/a, AREZZO

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione:

Dott.Ing.Luca Romolini

Servizio Progettazione OO.PP.

Data: Novembre 2018 Prot. n. 157874 / L.02.01 / 2017

Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Ing. Antonella Fabbianelli



CRONOPROGRAMMA (Art.40 D.P.R. 207/10)															
ID	Nome attività	durata gg.	importi parziali	importi progressivi	Durata dei lavori										
					mese 1	mese 2	mese 3	mese 4	mese 5	mese 6	mese 7	mese 8	mese 9	mese 10	
A	Opera complessiva	300	934 339,00 €												
B	Sicurezza (*)		27 086,20 €												
B1	Cantierizzazione 1 (*)	15													
1a	Canale Frassine	30	43 212,66 €	43 212,66 €											
1b	Canale Gavardello	30	113 453,95 €	156 666,61 €											
2a	Rotatoria SR71	15	15 469,84 €	172 136,45 €											
2b	Asta viaria	90	526 438,73 €	698 575,18 €											
2c	Rotatoria SP44	60	151 724,86 €	850 300,04 €											
3	Impianto P.I.	30	84 038,96 €	934 339,00 €											
B2	Decantierizzazione (*)	15													

* Gli oneri per la cantierizzazione/sicurezza non sono stati inseriti negli importi progressivi; tali oneri saranno liquidati in occasione dei S.A.L. su indicazione del C.S.E. in base al computo allegato al PSC

