



COMUNE DI ORBETELLO

(Provincia di Grosseto)

PROGETTO COMMISSIONATO DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

**Lavori di manutenzione straordinaria e risanamento conservativo
del fabbricato di Via Aldi n.5, sede della ASD Circolo Bocciofilo
di Albinia. 2° Stralcio**

Progetto Definitivo-Esecutivo

CRONOPROGRAMMA

Il Progettista:



Data: **Novembre 2018**

	CATEGORIE LAVORI	IMPORTO LAVORI PER PERIODI	IMPORTI PROGRESSIVI	GIORNI LAVORATIVI PROGRESSIVI	GIORNI LAVORATIVI PER SINGOLE CATEGORIE
0	INIZIO DEI LAVORI	0,00	0,00	0	0
1	OPERE EDILI	40.380,72	40.380,72	33	33
2	INFISSI PER PORTE E FINESTRE	16.383,06	56.763,78	44	11
3	IMPIANTO ELETTRICO	23.023,39	79.787,17	57	13
4	IMPIANTO ANTINCENDIO	12.567,25	92.354,42	64	7
5	IMPIANTO IDRAULICO SANITARIO	2.685,00	95.039,42	66	2
6	PAVIMENTAZIONE SALA ATTIVITA'	12.950,00	107.989,42	74	8
7	PAVIMENTAZIONE CAMPO DA BOCCHE	11.516,00	119.505,42	81	7
8	TINTEGGIATURA FACCIATE ESTERNE	3.037,26	122.542,68	83	2
	TOTALE	122.542,68		83	83

