

# ALLEGATO "A"

**Comune di Arcidosso**  
Provincia di GR

## DIAGRAMMA DI GANTT

**cronoprogramma dei lavori**

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)  
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

**OGGETTO:** EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO EX COLONIA LOC. SAN LORENZO  
COMUNE DI ARCIDOSSO

**COMMITTENTE:** UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA.

**CANTIERE:** Loc. San Lorenzo 19, Arcidosso (GR)

Arcidosso, 27/12/2018

**IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA**

\_\_\_\_\_  
(INGEGNERE CIACCI MARCELLO)

*per presa visione*

**IL COMMITTENTE**

\_\_\_\_\_  
(Responsabile Servizio V - C.U.C. e Servizi Tecnici Unione Puppola Stefano)

**INGEGNERE CIACCI MARCELLO**

CORSO TOSCANA 48  
58031 ARCIDOSSO (GR)  
Tel.: 0564/967625 - Fax: 0564/967375  
E-Mail: marcello@cmnprogetti.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

# TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
<b>Allestimento del cantiere</b>						
<b>Preparazione delle aree di cantiere</b>						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	1	1	03/12/2018	03/12/2018
Realizzazione della viabilità di cantiere	1	E	1	1	03/12/2018	03/12/2018
<b>Apprestamenti del cantiere</b>						
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	E	2	2	03/12/2018	04/12/2018
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	E	2	2	03/12/2018	04/12/2018
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	1	E	2	2	03/12/2018	04/12/2018
<b>Impianti di servizio del cantiere</b>						
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	E	1	1	03/12/2018	03/12/2018
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	E	1	1	03/12/2018	03/12/2018
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	1	E	1	1	03/12/2018	03/12/2018
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere	1	E	1	1	03/12/2018	03/12/2018
<b>Ripristini opere in legno</b>						
Verniciatura turapori a pennello di opere in legno	1	E	4	4	04/12/2018	07/12/2018
Verniciatura a pennello di opere in legno	1	E	4	6	06/12/2018	11/12/2018
<b>Ripristini opere in ferro</b>						
Sverniciatura di opere in ferro con smerigliatrice	1	E	3	3	04/12/2018	06/12/2018
Verniciatura a pennello di opere in ferro	1	E	2	2	06/12/2018	07/12/2018
<b>Riscontro misure in cantiere e produzione di infissi in stabilimento</b>						
Riscontro misure in cantiere e produzione di infissi in stabilimento	1	E	19	30	12/12/2018	10/01/2019
<b>Rimozione di serramenti esterni</b>						
Rimozione di serramenti esterni	1	E	11	15	11/01/2019	25/01/2019
<b>Installazione di serramenti esterni</b>						
Montaggio di controtelai	1	E	11	15	11/01/2019	25/01/2019
Montaggio di finestre a due ante	1	E	11	15	11/01/2019	25/01/2019
Montaggio di finestre a quattro ante	1	E	11	15	11/01/2019	25/01/2019
Montaggio di porta finestra quattro ante	1	E	11	15	11/01/2019	25/01/2019
Montaggio di guarnizioni di tenuta	1	E	2	2	12/12/2018	13/12/2018
<b>Ripristini di intonaci interni</b>						
Ripresa di intonaci interni	1	E	3	3	28/01/2019	30/01/2019
Tinteggiatura di superfici interne	1	E	2	2	31/01/2019	01/02/2019
<b>Smobilizzo del cantiere</b>						
Smobilizzo del cantiere	1	E	1	1	04/02/2019	04/02/2019

**LEGENDA:**

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

*Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:*

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro



