

## **COMUNE DI REGGELLO**

### **PROGETTO DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DELLA FONTANA DELCROIX IN LOCALITA' SALTINO**

#### **PROGETTO ESECUTIVO PIANO DI SICUREZZA**



**IL SINDACO**

Comune di Reggello

**PROF. ARCH. MASSIMO RICCI**

Consulente Scientifico

**DOTT. ARCH. ANDREA SAMPIERI**

**COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE**

ELAB.  
2

**CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI**



Fase lavoro n°	durata prevista fase	Descrizione sintetica	SETTIMANE LAVORATIVE												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Fase 1)		PREDISPOSIZIONE AREA DI CANTIERE													
fase 1 sottof. 1)	1	Interferenze esterne durante il montaggio dell'area di cantiere													
fase 1 sottof. 2)	1	Utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, delimitazione delle aree di stoccaggio dei materiali affinché non invadano le zone soggette a passaggio. Installazione modulo w.c., allacciamento reti, cartelli informativi, delimitazione aree di pertinenza automezzi Impresa Appaltatrice. Controllo movimentazione durante lo scarico dei moduli.													
fase 1 sottof. 3)	1	Verifica con le società di erogazione servizi elettrici, gas, telefonici, acqua fognature, della presenza nell'area interessata dai lavori di linee attive.													
Fase 2)	1	Realizzazione rete di terra e illuminazione													
Fase 3)	1	SMONTAGGIO E ALLONTANAMENTO FONTANA Smontaggio della fontana da parte di personale specializzato (restauratori), assistenza allo smontaggio ed al carico del materiale su mezzo meccanico.													
Fase 4)	2	REALIZZAZIONE DELLO SCAVO E DELLE OPERE FONDALI NECESSARIE PER IL RICOLLOCAMENTO DEL MANUFATTO													
Fase 5)		PREDISPOSIZIONE DELL'IMPIANTISTICA NECESSARIA AL FUNZIONAMENTO DELLA FONTANA STESSA E ASSISTENZE													
Fase 5 sottof. 1)	1	Realizzazione di scavi di piccola profondità alla posa delle canalizzazioni e dei pozzetti di derivazione e alloggio sistemi													
Fase 5 sottof. 2)	1	Getto magrone di posa													
Fase 5 sottof. 3)	1	Posa in opera delle canalizzazioni e dei manufatti di corredo													
Fase 6)		REALIZZAZIONE DI FONDAZIONE FONTANA													
Fase 6 sottofase 1)	2	Armatura platea di fondazione fontana													
Fase 6 sottofase 2)	2	Getto di conglomerato cementizio													
Fase 7)		MONTAGGIO DELLA FONTANA RESTAURATA Montaggio della fontana da parte di personale specializzato (restauratori)													
Fase 8)	1	Con le modalità rispettate per l'installazione degli apprestamenti di cantiere si dovrà provvedere alla loro rimozione													