

**CISTERNONE Riqualificazione della facciata e degli spazi circostanti**

PROGETTO ESECUTIVO

PARTE 1ma

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI		durata giorni 365																												
COD - CATEGORIE DI LAVORO	importo lavori	Distribuzione settimanale degli importi delle Categorie di lavoro																												
DEMOLIZIONI E SCAVI	€ 133.948,86	€ 22.324,81	€ 22.324,81	€ 22.324,81	€ 22.324,81	€ 22.324,81	€ 22.324,81																							
IMPERMEABILIZZAZIONI	€ 12.276,00																													
OPERE E PAVIMENTAZIONI STRADALI	€ 429.490,68																													
FOGNATURE	€ 34.253,70													€ 8.563,43	€ 8.563,43	€ 8.563,43	€ 8.563,43													
OPERE A VERDE	€ 19.743,78																													
IRRIGAZIONE	€ 31.591,60																									€ 7.897,90	€ 7.897,90	€ 7.897,90	€ 7.897,90	
ARREDO URBANO	€ 108.750,38																													
ILLUMINAZIONE PUBBLICA E RETE ELETTRICA	€ 96.336,02																										€ 12.042,00	€ 12.042,00	€ 12.042,00	€ 12.042,00
DELOCALIZZAZIONE SOTTOSERVIZI	€ 31.591,43													€ 7.897,86	€ 7.897,86	€ 7.897,86	€ 7.897,86													
SEGNALETICA	€ 2.132,55																													
<b>TOTALE</b>	<b>€ 900.115,00</b>																													
settimane		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
mesi		1° MESE				2° MESE				3° MESE				4° MESE				5° MESE				6° MESE								
progressivi €		22.324,81	44.649,62	66.974,43	89.299,24	111.624,05	133.948,86	141.846,72	149.744,58	157.642,43	165.540,29	174.103,72	182.667,14	191.230,57	199.793,99	207.691,89	215.589,79	223.487,69	231.385,59	243.427,59	255.469,60	267.511,60	279.553,60	291.595,60	303.637,61					

SEGUE →

Il Resp.le Staff Progettazione  
Claudio Filippelli





**CISTERNONE Riqualficazione della facciata e degli spazi circostanti**

PROGETTO ESECUTIVO

PARTE 2nda

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI		durata giorni 365																								
CATEGORIE DI LAVORO	importo lavori	Distribuzione settimanale degli importi delle Categorie di lavoro																								
DEMOLIZIONI E SCAVI	€ 133.948,86																									
IMPERMEABILIZZAZIONI	€ 12.276,00									€ 6.138,00	€ 6.138,00															
OPERE E PAVIMENTAZIONI STRADALI	€ 429.490,68			€ 21.474,53	€ 21.474,53	€ 21.474,53	€ 21.474,53	€ 21.474,53	€ 21.474,53	€ 21.474,53	€ 21.474,53	€ 21.474,53	€ 21.474,53	€ 21.474,53	€ 21.474,53	€ 21.474,53	€ 21.474,53	€ 21.474,53	€ 21.474,53	€ 21.474,53	€ 21.474,53	€ 21.474,53	€ 21.474,53	€ 21.474,53		
FOGNATURE	€ 34.253,70																									
OPERE A VERDE	€ 19.743,78																							€ 9.871,89	€ 9.871,89	
IRRIGAZIONE	€ 31.591,60																									
ARREDO URBANO	€ 108.750,38											€ 13.593,80	€ 13.593,80	€ 13.593,80	€ 13.593,80								€ 13.593,80	€ 13.593,80	€ 13.593,80	€ 13.593,80
ILLUMINAZIONE PUBBLICA E RETE ELETTRICA	€ 96.336,02	€ 12.042,00	€ 12.042,00																							
DELOCALIZZAZIONE SOTTOSERVIZI	€ 31.591,43																									
SEGNALETICA	€ 2.132,55																								€ 2.132,55	
<b>TOTALE</b>	<b>€ 900.115,00</b>																									
settimane		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
mesi		7° MESE				8° MESE				9° MESE				10° MESE				11° MESE				12° MESE				
progressivi €		315.679,61	327.721,61	349.196,14	370.670,68	392.145,21	413.619,75	435.094,28	456.568,81	484.181,35	511.793,88	546.862,21	581.930,55	616.998,88	652.067,21	673.541,74	695.016,28	716.490,81	737.965,34	759.439,88	780.914,41	815.982,74	860.922,97	884.388,65	900.115,00	



## Contrassegno Elettronico

TIPO QR Code  
IMPRONTA (SHA-256): e643b95a9c6d5f5e92408372f0f991fbbb6ccae2d72592b4aff0bfa6db51e869

### Firme digitali presenti nel documento originale

CLAUDIO FILIPPELLI  
RICCARDO MAURRI

### Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Determinazione N.10699/2017

Data: 27/12/2017

Oggetto: CISTERNONE. RIQUALIFICAZIONE DELLA FACCIATA E DEGLI SPAZI CIRCOSTANTI.  
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE. CUP:  
J45117000120004 - CIG: 72867998C1



Ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato prodotto dall'amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.



URL: [http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=8c14ea0f7f1e7f0a\\_p7m&auth=1](http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=8c14ea0f7f1e7f0a_p7m&auth=1)

ID: 8c14ea0f7f1e7f0a