

NOME DELLA PROVINCIA <b>PROVINCIA DI TORINO</b>		NOME DEI COMUNI/ASL <b>COMUNE DI TORINO</b>	
SERVIZIO/LIVELLO PROGETTUALE <b>PROGETTO ESECUTIVO</b>			
CODICE OPERA <b>SCR001CRP</b>	TITOLO INTERVENTO <b>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE DI VIA ARSENALE 14 - TORINO</b>		
Tavola n. <b>-</b>	TITOLO ELABORATO <b>CRONOPROGRAMMA</b>		
DATA <b>12 Dicembre 2017</b>	SCALA <b>-</b>	AREA PROGETTUALE <b>IMPIANTI</b>	
CODICE GENERALE ELABORATO <b>0795 1701 ESE EL PRL 01a</b>			
NOME FILE <b>07951701ESEEL_PRL_01a.pdf</b>			
VERSIONE	DATA	DESCRIZIONE	
0	12/12/2017	PRIMA EMISSIONE	
1			
PROGETTISTI  s.r.l. Engineering Service Via Treviso, 12 - 10144 TORINO Ing. Luigi Arduino		TIMBRI - FIRME Responsabile del progetto: Ing. Luigi Arduino Responsabile dell'elaborato: P.CAN	
AFFIDATARIO A.T.I.		TIMBRI - FIRME Direttore Tecnico di Cantiere:	
ORGANISMO DI CONTROLLO Direttore dei Lavori:		S.C.R. PIEMONTE S.P.A. Responsabile del Procedimento: Ing. Sara ALICE	

## - CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI -

ID	Nome attività	Durata	Mese 1					
			S-1	S1	S2	S3	S4	S5
1	<b>RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA VIA ARSENALE, 14 - TORINO</b>	<b>30 g</b>	<b>RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA VIA ARSENALE, 14 - TORINO</b>					
2	<b>Attività preliminari</b>	<b>2 g</b>	<b>Attività preliminari</b>					
3	Installazione cantiere	2 g						
4	<b>Demolizioni</b>	<b>6 g</b>	<b>Demolizioni</b>					
5	Demolizione vecchie caldaie, tubazioni e gruppi di pompaggio	5 g						
6	Demolizione impianti elettrici esistenti	3 g						
7	Demolizione camini	1 g						
8	Movimentazione materiali mediante autogrù	2 g						
9	<b>Realizzazione nuovi impianti</b>	<b>15 g</b>	<b>Realizzazione nuovi impianti</b>					
10	Installazione nuove caldaie e canne fumarie	5 g						
11	Installazione nuovi gruppi di pompaggio e modifica tubazioni centrale	5 g						
12	Realizzazione nuovi impianti elettrici	5 g						
13	Ripristino faldaleria copertura	2 g						
14	Collaudi impianti meccanici ed elettrici	3 g						
15	Formazione personale	1 g						
16	<b>Attività finali</b>	<b>3 g</b>	<b>Attività finali</b>					
17	Smobilizzo cantiere	3 g						