



**Comune di
Cascina**

Macrostruttura Lavori Pubblici e Tutela Ambientale
Servizio Opere Pubbliche

PROGETTO ESECUTIVO

(art.23 D.lgs 50/2016)

NUOVA COPERTURA

LOCALI “EX GIUDICE DI PACE” VIALE COMASCHI

CRONOPROGRAMMA

(art.38 D.p.r.207/2010)

LAVORI: NUOVA COPERTURA LOCALI "EX-GIUDICE DI PACE" VIALE COMASCHI

Cronogramma dei Lavori

PARTE 1		giorni lavorativi a partire dalla data della notifica preliminare																																										
n° progressivo giorni lavorativi		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
Elenco delle fasi lavorative																																												
Allestimento del cantiere																																												
Realizzazione recinzione, accessi al cantiere e cartellonistica																																												
Realizzazione impianto elettrico e di messa a terra cantiere																																												
Allestimento opere provvisionali																																												
Montaggio ponteggio con appoggi su piano stradale																																												
Montaggio parapetto A (con uso di trabattello su piazzale)																																												
Montaggio ponteggi con appoggi su copertura piana																																												
Montaggio parapetto D-E (uso di trabattello su copert. piana)																																												
Montaggio parapetto B, C, F, G, H, e I																																												
Bonifica coperture inclinate in lastre cemento-amianto																																												
Smontaggio ed impacchettamento in pallet delle lastre																																												
Rimozione ed allontanamento bancali con lastre																																												
Rifacimento coperture inclinate																																												
Rimozione e smaltimento converse e scossaline metalliche																																												
Ripristino impermeabilizzazione eventuale																																												
Realizzazione linea vita																																												
Montaggio nuovo manto di copertura in pannelli metallici																																												
Posa in opera di converse e scossaline metalliche																																												

PARTE 2 (continua)							giorni lavorativi a partire dalla data della notifica preliminare																																											
n° progressivo giorni lavorativi	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84								
Elenco delle fasi lavorative																																																		
Smontaggio opere provvisionali - 1° fase																																																		
Smontaggio parapetti B, C, D, E, F, G, H e I																																																		
Smontaggio ponteggi con appoggio su copertura piana																																																		
Rifacimento copertura piana																																																		
Rimozione e smaltimento guaina impermeabilizzante																																																		
Posa in opera di nuova guaina impermeabilizzante																																																		
Smontaggio opere provvisionali - 2° fase																																																		
Smontaggio parapetti A (con uso di trabattello su piazzale)																																																		
Smontaggio ponteggi con appoggio su piano stradale																																																		
Smobilizzo cantiere																																																		
Rimozione impianto di messa a terra del cantiere																																																		
Rimozione impianto elettrico del cantiere																																																		
Rimozione cartellonistica di cantiere																																																		
Rimozione della recinzione e degli accessi al cantiere																																																		

Cascina - luglio 2017

U.O.C. progettazione e direzione lavori

Geom. Paolo Manesoli

Ing. Lunardi Simone

Geom. Casini Sonia

Il Responsabile
del servizio lavori
pubblici ambiente e
protezione civile

Ing. Raffaele Latrofa

Il R.U.P.
Responsabile
Macrostruttura
lavori pubblici e
tutela ambientali

Arch. Elena Pugi