



SCHEDA DI SINTESI DI LIVELLO 0 DI EDIFICI STRATEGICI AI FINI DELLA PROTEZIONE CIVILE O RILEVANTI IN CASO DI COLLASSO A SEGUITO DI EVENTO SISMICO

(Ordinanza n. 3274/2003 – Articolo 2, commi 3 e 4, D.M. 14/1/2008, circolare DPC/SISM n. 31471 del 21.4.2010)

1) Identificazione dell'edificio		Spazio riservato DPC	
Regione TOSCANA	Codice Istat 009	Codice DPCM N° progressivo intervento	
		Scheda n° 518 Data 16/12/2010	
Provincia Pistoia Codice Istat 047		Complesso edilizio composto da 1 edifici	
		Codice identificativo D.10	
Comune Pistoia	Codice Istat 014	Dati Catastali	Foglio 272 Allegato
Frazione/Località	Bottegone - San Sebastiano	Particelle	710
Indirizzo		Posizione edificio 1 <input checked="" type="radio"/> Isolato 2 <input type="radio"/> Interno 3 <input type="radio"/> D'estremità 4 <input type="radio"/> D'angolo	
Via di S. Sebastiano		Coordinate geografiche (ED50 – UTM fuso 32-33)	
		E	10.958609 Fuso
Num. Civico 1 C.A.P. 51100		N	43.889602 32

Denominazione edificio	Materna Scuola dell'Infanzia "Gianni Rodari"
Proprietario	Comune di Pistoia
Utilizzatore	Comune di Pistoia

2) Dati dimensionali ed età costruzione/ristrutturazione									
N° Piani totali con interrati		Altezza media di piano [m]		Superficie media di piano [m²]		D	Anno di progettazione		1974
A	2	B	3.2	C	645	E	Anno di ultimazione della costruzione		1976
F <input type="checkbox"/> Nessun intervento eseguito sulla struttura dopo la costruzione									
G Anno di progettazione ultimo intervento eseguito sulla struttura						G1	<input type="radio"/> Adeg.	G2	<input type="radio"/> Miglior.
						G3	<input type="radio"/> Altro		

3) Materiale strutturale principale della struttura verticale									
Cemento armato	Acciaio		Acciaio-calcestruzzo		Muratura	Legno	Misto (Muratura e c.a.)	Prefabbricati in c.a. o c.a.p.	Altro (specificare)
A	<input type="radio"/>	B	<input type="radio"/>	C	<input type="radio"/>	D	<input type="radio"/>	E	<input type="radio"/>
F	<input checked="" type="radio"/>	G	<input type="radio"/>	H					

4) Dati di esposizione		
Numero di persone mediamente presenti durante la fruizione ordinaria dell'edificio	Ore di fruizione ordinaria nel giorno	Mesi di fruizione ordinaria nell'anno
93		

5) Dati geomorfologici					
Morfologia del sito				Fenomeni franosi	
A <input type="radio"/> Dirupo	B <input type="radio"/> Cresta	C <input type="radio"/> Pendio	D <input checked="" type="radio"/> Pianura	E <input type="radio"/> Assenti	F <input type="radio"/> Presenti

6) Destinazione d'uso	
A Originaria	Codice d'uso S02
B Attuale	Codice d'uso S02

Comune di Pistoia



Ufficio Protocollo
Nr.0052022 Data 26/08/2011
Tit. 02.03.05 Arrivo

7) Descrizione degli eventuali interventi strutturali eseguiti		
A	Sopraelevazione	<input type="checkbox"/>
B	Ampliamento	<input type="checkbox"/>
C	Variazione di destinazione che ha comportato un incremento dei carichi originari al singolo piano superiore al 20%	<input type="checkbox"/>
D	Interventi strutturali volti a trasformare l'edificio mediante un insieme sistematico di opere che portino ad un organismo edilizio diverso dal precedente.	<input type="checkbox"/>
E	Interventi strutturali rivolti ad eseguire opere e modifiche, rinnovare e sostituire parti strutturali dell'edificio, allorché detti interventi implicino sostanziali alterazioni del comportamento globale dell'edificio stesso.	<input type="checkbox"/>
F	Interventi di miglioramento sismico.	<input type="checkbox"/>
G	Interventi di sola riparazione dei danni strutturali.	<input type="checkbox"/>
H	Interventi di consolidamento delle strutture esistenti eseguiti in assenza di normative sismiche specifiche.	<input type="checkbox"/>

8) Eventi significativi subiti dalla struttura			9) Perimetrazione ai sensi del D.L. 180/1998	
Tipo evento	Data	Tipologia Intervento	SI <input checked="" type="radio"/> 0 – NO <input type="radio"/> 1 NB: In caso affermativo compilare la matrice sottostante	
1) Codice evento			Area R4	Area R3
2) Codice evento		1) Frana	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3) Codice evento		2) Alluvione	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

10) Informazioni sulla verifica sismica				
A	Effettuata con cofinanziamento DPC	<input type="radio"/>	B	Effettuata con altri finanziamenti <input type="radio"/>
C	Non effettuata	<input checked="" type="radio"/>		

11) Note
Sono presenti i seguenti documenti: Pianta P.Terra e Primo in formato .dwg. Verbale di Prova di carico solaio latero-cementizio dell'Ing. Renato Natalini del 14/2/1978. Certificato di ultimazione lavori del 16/09/1976. Certificato di regolare esecuzione del 6/2/1979. Si segnala che non si trova il Certificato di collaudo sebbene la corrispondenza lascia capire che le pratiche per il suo compimento sono iniziate: non si deduce l'esito finale.

Compilatore della scheda LORENZO SANNA	Amministrazione competente per la compilazione della scheda Provincia di Pistoia	Amministrazione competente per la trasmissione della scheda a DPC Regione Toscana
---	---	--