

COMUNE DI AULLA



PROGETTO ESECUTIVO

LAVORI DI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI CENTRO SPORTIVO SALVO D'ACQUISTO ATTIVITA' 85.2.C DPR 151/11

STUDIO TECNICO

Dott. Ing. Enrico Bersanelli

Piazza Gramsci 16, Aulla 54011 (MS)

Tel. 0187027563 Fax. 0187027564 cell. 3358204530

Mail: enrico.bersanelli@gmail.com

Mail pec: enrico.bersanelli@ingpec.eu

CRONOPROGRAMMA

COMMITTENZA:

COMUNE DI AULLA

PROGETTISTA:

Dott. Ing. Enrico Bersanelli

LOCALITA INTERVENTO:

CENTRO SPORTIVO QUERCIA

CRONOPROGRAMMA

DATA:

GENNAIO 2018

CRONOPROGRAMMA

FASI LAVORATIVE	2018																		
	17-gen	17-feb	17-mar	17-apr	17-mag	giugno			luglio			agosto			settembre				
						4	11	18	25	2	9	16	23	30	6	13	20	27	3
AFFIDAMENTO																			
Predisposizione degli elaborati e documenti per gara																			
Spedizione lettera invito																			
Aggiudicazione dei lavori																			
Approvazione del contratto																			
Stipula del contratto																			
ESECUZIONE																			
[TOS17_01.A04.002.001] Scavo a larga sezione ... cantiere, in terreni sciolti (Scavo a larga sezione)																			
[TOS17_05.A03.005.001] Demolizione di corpo stradale ... aree indicate dal Progetto. Demolizione di																			
[TOS17_04.E02.003.003] Tappeto di usura in ... Capitolato Speciale di Appalto (Tappeto di usura in																			
[TOS17_05.E02.001.001] Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavi ... inosa e costipa																			
[TOS17_06.I01.007.004] Fornitura e posa di ... per liquidi in pressione: Fornitura e posa di tubo i																			
[TOS17_06.I01.007.011] Fornitura e posa di ... per liquidi in pressione: Fornitura e posa di tubo i																			
[TOS17_06.I01.007.013] Fornitura e posa di ... per liquidi in pressione: Fornitura e posa di tubo i																			
[TOS17_06.I01.007.014] Fornitura e posa di ... per liquidi in pressione: Fornitura e posa di tubo i																			
[TOS17_05.A09.001.003] Riempimento di scavi stradali ... modificata, esclusa dal prezzo. Riempiment																			
[TOS17_02.A03.009.005] Demolizione di pavimentazioni, massetti ... escluse opere provvisionali pavi																			
[TOS17_01.E05.001.001] Massetto in conglomerato cementizio ... finito a regola d'arte (Massetto in																			
[TOS17_01.E05.001.002] Massetto in conglomerato cementizio ... finito a regola d'arte (Massetto in																			
[TOS17_01.E02.003.001] Posa in opera di ... secondo la UNI 11493:2013. Posa in opera di pavimento i																			
[NP2] FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE METALLICA DIAMETRO 100																			
[NP3] FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE METALLICA DIAMETRO 80																			
[NP4] FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE METALLICA DIAMETRO 40																			
[NP5] fornitura e posa in opera di riserva idrica antincendio da 40 mc																			
[NP6] Fornitura e posa in opera di N5 Valvole da posizionare sulla tubazione ad anello principale di diametro 125																			
■ Nuova voce																			
[TOS17_01.B07.004.003] Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5. Muratura in elevazione																			
[NP7] Camminamento autoportante																			
[TOS17_01.A04.001.001] Scavo di sbancamento eseguito ... meccanici, in terreni sciolti (Scavo di sb																			
[TOS17_01.B04.003.002] getto in opera di ... caratteristica C12/15 - consistenza (getto in opera di																			
[NP8] formazione di platea comprensiva di casseratura e armatura																			
[NP9] fornitura e posa scala antincendio esterna in acciaio zingato																			
[TOS17_02.A03.002.002] Demolizione di strutture in ... tipo e sezione situata (Demolizione di strut																			
[TOS17_02.A07.001.003] Carico, traporto e scarico (Carico, traporto e scarico con mezzi meccanici su																			
[NP10] Oneri di discarica																			
[TOS17_02.A03.050.004] Esecuzione di tracce e ... posa del manufatto stesso (Esecuzione di tracce e																			
[NP11] fornitura e posa di N8 Naspi DN 25 a prestazione elevata di 60 l/min																			
[NP12] fornitura e posa in opera di N 10 idranti UNI 45 con K metrico e manichetta da 25 m																			
[NP13] opere di finitura muraria																			
[NP14] tinteggiatura di ripresa localizzata intorno al naspo idrante																			
[NP 15] taglio infissi esistenti e predisposizione inserimento porte REI due moduli																			
[NP16] fornitura e posa porte REI due moduli																			
[NP17] opere murarie di finitura alla sistemazione porte REI																			
[TOS17_01.C01.009.001] Muratura in elevazione di ... cm eseguita con malta (Muratura in elevazione																			
[TOS17_01.E01.002.001] Intonaco civile per interni ... compreso velo con malta (Intonaco civile per																			
[TOS17_01.F04.004.004] Verniciatura per interni su ... nuovo o preparato con (Verniciatura per inte																			
[NP18] Fornitura e posa in opera di N° 40 lampade di emergenza																			
[TOS17_06.I05.011.003] Cavo unipolare o multipolare ... ogni materiale di consumo. Cavo unipolare o																			
[TOS17_06.I05.015.001] Canala portacavi in acciaio ... parete ed accessori vari. Canala portacavi i																			