



PROVINCIA
di GROSSETO

Area Viabilità e Trasporti

03868 - S.P. 16 Montiano – Lavori di urgenza per il ripristino del piano viabile.

PERIZIA

Allegato nr.	Relazione Generale
1	

Il Progettista
Geom. Carlo Massetti

Il Responsabile del Servizio Viabilità
Geom. Danilo Corridori

Grosseto, _____

	Copia n°
--	----------



Premesso che:

- in data 28/01/2013 è stato redatto il progetto relativo ai lavori di: S.P. 16 Montiano – Lavori di rifacimento plano-altimetrico del piano viabile al Km 01+000 dell'importo complessivo di € 600.000,00;
- è stato approvato con delibera G.P. n° 23 del 29/01/2013, esecutiva a termini di legge, finanziato con fondi Regionali di cui alla legge Regionale n. 66 del 26/11/2012, con imputazione al Capitolo 26010101– impegno 1333/2013;
- i lavori sono stati aggiudicati all'Impresa con determinazione n° 2966 del 23.09.2013 in seguito a gara d'appalto tenutasi nei locali della Provincia in data 16.09.2013
- la consegna dei lavori è stata effettuata il giorno 14.01.2014 come risulta dal relativo verbale;
- in data 18/11/2014 prot. 196468, considerato che l'impresa aveva sospeso i lavori senza giustificato motivo, il D.L. emetteva l'ordine di servizio n° 1 ordinando la immediata ripresa dei lavori;
- con nota prot. 0201517 in data 01/12/2014 il rappresentante legale dell'impresa prendeva atto dell'ordine di servizio n. 1 ricevuto e comunicava varie problematiche tra cui il luogo di realizzazione dei lavori, la difficoltà ad installare la barriera per la mancanza di elaborati grafici un aggravio di costi per l'impresa dovuti all'asfaltatura di un tratto non indicato in progetto;
- con nota prot. 204764 del 05/12/2014 il RUP rispondeva dando precisazioni su quanto rilevato dall'impresa e visto che era scaduto il termine per dare compiuti i lavori senza che la stessa li avesse terminati comunicava la sospensione della liquidazione relativa al 1° SAL e invitava l'impresa a presentarsi il giorno 10/12/2014 per un incontro;
- in data 11/12/2014 con nota prot. 206949 il D.L., visto che l'impresa non aveva ripreso i lavori, emetteva l'ordine di servizio n° 2 con il quale assegnava all'impresa il termine di 15 (quindici) giorni per dare ultimati i lavori;
- in data 23/12/2014 con nota prot. 0210884 l'Avv. Mirko Marino per conto dell'impresa oltre ad effettuare alcune contestazioni sui lavori chiedeva il pagamento della fattura relativa al 1° SAL;
- in data 15/01/2015 con nota prot. 8677 il D.L. invitava l'impresa per il giorno 22/01/2015 ad un sopralluogo sul cantiere per verificare gli effetti dell'intimazione impartita con l'ordine di servizio e la redazione del verbale di consistenza dei lavori eseguiti e quelli da eseguire come previsto dall'art. 136 c. 5 D.Lgs. 163/2006;
- in data 22/01/2015 il D.L., il RUP e il Rappresentante dell'Impresa esecutrice effettuavano il sopralluogo sul cantiere e veniva redatto il verbale di verifica ai sensi dell'art. 136, comma 5, del D.Lgs 163/2006 con il quale si dava atto:
 - che l'Impresa C.G.F.Srl non ha dato seguito all'ordine di servizio n. 2 (nel quale si assegnavano quindici 15 giorni di tempo per ultimare i lavori a partire dal giorno 11/12/2014);
 - che si accertavano i seguenti difetti e mancanze nella esecuzione dei lavori:
 - riprofilatura delle banchine stradali e risanamento del manto stradale da effettuare in prossimità del ponticello affluente fosso Rispescia;
 - rimozione di materiali di risulta da terreni di privati
 - installazione della barriera metallica
 - rifacimento della segnaletica
 - completamento della bitumatura in conglomerato bituminoso.

L'Impresa si impegnava ad eseguire entro 10 giorni i seguenti lavori:



- riprofilatura della banchina stradale in prossimità del ponticello affluente fosso Rispecchia;
- risanamento del corpo stradale in prossimità dell'opera d'arte affluente fosso Rispecchia;
- recupero e smaltimento materiali legnosi e ferrosi nei terreni privati in prossimità dell'affluente del fosso Rispecchia.
- con nota prot. 16016 del 27/01/2015 l'impresa C.G.F. Srl comunicava di aver eseguito i lavori per i quali si era impegnata nel verbale di verifica, ad eccezione del recupero e smaltimento dei materiali legnosi che sarebbero stati rimossi appena lo avessero consentito le condizioni atmosferiche;
- in data 05.02.2015, con nota prot. 22092, il R.U.P. Geom. Danilo Corridori comunicava all'Impresa C.G.F. srl l'avvio del procedimento di risoluzione del contratto d'appalto per grave ritardo;
- in data 17.02.2015, con nota prot. 28659, il R.U.P. Geom. Danilo Corridori redigeva la Relazione del Responsabile del Procedimento con la quale, preso atto dell'andamento dei lavori, e considerato
 - che la data per dare ultimati i lavori era il 21.11.2014;
- che l'importo dei lavori eseguiti alla data del verbale di verifica ai sensi dell'art. 136, comma 5, del D.Lgs. 163/2006, dedotti del ribasso d'asta offerto in sede di gara, ammontava a € 299.634,82, che all'impresa erano stati accordati lavori imprevidi (fresatura) per un ammontare di € 15.356,94, che i lavori contabilizzati al 1° SAL ammontavano a € 219.659,76 e che alla data del 17.02.2015 rimanevano da contabilizzare lavori al netto del ribasso pari a € 79.975,06;
- che pertanto si erano verificate le ipotesi di cui all'art. 136 del D.Lgs. 163/2006 di grave inadempimento, nonché grave ritardo;
- proponeva la risoluzione contrattuale e la attuazione degli adempimenti previsti all'art. 138 e successivi del Codice degli Appalti.

Con Determina del Dirigente Ing. Renzo Ricciardi n. 385 del 18.02.2015, preso atto della Relazione del RUP di cui sopra, visto l'inadempimento dell'Impresa C.G.F. Srl in quanto non ha completato i lavori nei termini contrattuali, né la posa in opera di conglomerato bituminoso, né adeguati interventi di pulizia di aree da materiali di scavo, né la profilatura di un tratto di banchine stradali, né l'installazione di barriere metalliche di sicurezza, né opere di segnaletica orizzontale, si determinava:
- la risoluzione del contratto d'appalto Rep. 1211 del 05.12.2013, registrato a Grosseto al n. 168, Mod. 1 il 18.12.2013, per grave ritardo ai sensi dei commi 4 e 6 dell'art. 136 del D.Lgs n. 163/2006 e smi;
- di rimandare alle valutazioni dell'organo di collaudo la presenza di eventuali difetti e/o mancanze, al fine di procedere alla determinazione degli importi a credito/debito dell'appaltatore ed alla redazione del certificato di collaudo a cui dovranno detrarsi le penali previste in contratto e gli eventuali altri danni riscontrati.

Con determina Dirigenziale n. 828 del 31.03.2015 veniva formalizzato all'Arch. Lara Faenzi l'incarico di provvedere a redigere lo stato finale e il certificato di collaudo del lavoro, oltre a qualsiasi attività di cui all'art. 138 del D.Lgs 163/2006 e smi.

Con nota prot. 0126482 in data 30.07.2015 l'Arch. Lara Faenzi inviava il certificato di collaudo dei lavori effettuati a tutto il 07/11/2014 riscontrando la mancata effettuazione dei seguenti lavori:

 - mancata installazione di barriere stradali
 - mancata posa in opera di conglomerato bituminoso
 - mancata esecuzione della segnaletica orizzontale.

Dal certificato risultava un mancata esecuzione dei lavori per l'importo (comprensivo di IVA 22%) pari ad € 156.629,15.



Tutto ciò premesso, considerato che la mancata realizzazione dei lavori potrebbe creare uno stato di potenziale pericolo per la circolazione stradale si è redatta la presente perizia al fine di mettere in sicurezza, mediante fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso e la realizzazione della segnaletica orizzontale, su alcuni tratti della S.P. 16 Montiano, tratti dove l' Impresa appaltatrice non ha realizzato gli interventi.

L'importo della perizia ammonta a complessivi € 128.855,90 così ripartiti:

A) Totale Complessivo dei Lavori		€	103.891,49
- Importo dei lavori a base d'asta	€	102.391,49	
- Costi per la sicurezza	€	1.500,00	
	Tornano €	103.891,49	
B) A disposizione della Provincia per:			
- Spese tecniche	€	2.077,63	
- Contributo ANAC	€	30,00	
- Iva 22% e arrotondamento	€	22.856,78	
	Sommano €	24.964,41	€ 24.964,41
			€ 128.855,90

La perizia trova copertura per € 128.855,90 sul Capitolo 10052004, prog. 0601H impegno 526/2018.